

| Número | Tipo de Obra              | Descrição  | Início     | Previsão Entrega | Situação                               | Valor          |
|--------|---------------------------|--|------------|------------------|--|----------------|
| 101    | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | Contratação de empresa para prestar serviço de engenharia na pavimentação em paralelepípedo da Rua Antônio Liberal Quino, Bairro Maia, município de Princesa Isabel PB, conforme planilhas.  | 30/06/2023 | 23/12/2024       | Finalizada por conclusão de construção | R\$ 32.889,00  |
| 306    | OUTRAS                    | Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo em ruas do Município de Princesa Isabel 150 PB conforme o Convênio do Ministério do Desenvolvimento Regional nº 9225612021 conforme planilha orçamentaria | 19/02/2023 | 03/10/2024       | Em Execução Normal                     | R\$ 972.151,00 |
| 405    | OUTRAS                    | Contratação de empresa para prestar serviço de engenharia na construção de praça/plataforma de avião modelo, no Distrito de Lagoa da Cruz, Zona Rural do Município de Princesa Isabel, conforme projeto básico.  | 29/06/2023 | 13/12/2023       | Situação recente ainda não informada   | R\$ 120.135,00 |
| 605    | OUTRAS                    | Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na reforma da escola da Lagoa de São João, zona rural do Município de Princesa Isabel, conforme planilhas.   | 19/05/2023 | 09/01/2025       | Atrasada                               | R\$ 149.638,00 |
| 851    | ESCOLA                    | Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na reforma de pintura da escola Carlos Alberto M. D. Sobreira, na Rua Diniz Maia, SN conforme planilhas.   | 10/03/2023 | 24/12/2023       | Finalizada por conclusão de construção | R\$ 32.398,00  |
| 886    | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | Contratação de empresa especializada para prestar serviço no calçamento e pavimentação de ruas   | 17/09/2022 | 29/12/2023       | Situação recente ainda não informada   | R\$ 527.634,00 |

| Número | Tipo de Obra              | Descrição  | Início     | Previsão Entrega | Situação                               | Valor            |
|--------|---------------------------|--|------------|------------------|--|------------------|
|        |                           | no Município de Princesa Isabel, conforme planilhas e Convênio nº 085/2022 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento.   |            |                  |  |                  |
| 1012   | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | Contratação de empresa especializada para prestar futuros e eventuais serviços de engenharia na pavimentação de ruas quando necessário no município de Princesa Isabel PB conforme planilhas   | 29/12/2022 | 16/12/2023       | Situação recente ainda não informada   | R\$ 1.371.300,00 |
| 1016   | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo em ruas do Município de Princesa Isabel PB conforme o Convênio do Ministério do Desenvolvimento Regional nº 9118492021 conforme planilha orçamentaria | 29/01/2023 | 29/12/2023       | Situação recente ainda não informada   | R\$ 996.412,00   |
| 1115   | OUTRAS                    | Contratação de empresa prestadora de serviço de engenharia na construção de passagem molhada em Rua projetada no Bairro Jardim Karlota, município de Princesa Isabel, conforme planilhas.  | 04/02/2023 | 14/06/2023       | Finalizada por conclusão de construção | R\$ 30.959,00    |
| 1118   | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO      | Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas do Município de Princesa Isabel – PB, conforme projeto básico.   | 28/02/2023 | 13/12/2023       | Situação recente ainda não informada   | R\$ 1.931.162,00 |